

質 疑 応 答 書

工事番号 (公告第 2020-4号) 第 0058号

工 事 名 青少年山の家外部改修ほか工事

質 問 事 項	回 答
<p>1. 設計書に屋上防水改修に係る直接仮設の記載がありますが、仮設計画図内には、屋上防水改修に係る外部足場の記載がありません。任意での計画と考えて宜しいでしょうか、ご指示願います。</p>	<p>1. 図面 A-48 のパラペットより下を防水改修工事の外部足場として計画しています。なお、直接仮設は任意仮設となります。</p>
<p>2. 冬季間の除雪範囲について、A-49 の図面では、車両乗り入れ口からとなっておりますが、隣接道路の道道 341 号線から車両乗り入れ口までの除雪は考慮しなくて宜しいでしょうか、ご指示願います。</p>	<p>2. 車両乗り入れ口までの道路除雪は他業務の受託者により除雪されますので、考慮していません。</p>
<p>3. 除雪範囲について、宿泊棟 A 棟側のクロスゲートまでの除雪は考慮しなくて宜しいでしょうか、ご指示願います。</p>	<p>3. 宿泊棟の外部改修は、冬期間除雪が必要な時期前に完了する計画なので、除雪は考慮していません。</p>
<p>4. 仮設材を含む資機材を搬入、搬出する為、相当数の大型車を運搬に使用予定しておりますが、搬入路は大型車を通行させても耐えうる路盤でしょうか、ご回答願います。</p>	<p>4. 過去に、研修棟の外部改修工事を行っており、耐えうるかと判断しています。</p>
<p>5. 共通仮設費の荷揚費について、トラッククレーン 4.9 t 吊りが 4 日間となっておりますが、4 日間では不足と考えます。不足日数分については、一式のなかで考慮して宜しいでしょうか、ご指示願います。</p>	<p>5. 防水、板金、煙突の材料荷揚に必要な日数で計画しているため、不足はないと考えています。</p>
<p>6. 宿泊棟屋外階段の防水撤去ならびに新設の範囲が不明です。撤去ならびに新設の範囲をご指示願います。</p>	<p>6. 図面 A-21 の ROOF1、2 屋外階段 1,2 廻り平面詳細図に記載している寸法の範囲です。</p>