様式７

令和　２年　４月　３日
一般財団法人　札幌市住宅管理公社

質　疑　応　答　書

工事番号　　（公告第 2020－２号）第０００２号
工 事 名　　有明小学校屋内運動場床ほか改修工事

質　問　事　項	回　　答
設計図 A-00、E-01～02 では動力設備を電気設備工事としています。設計書２ページの直接工事費は建築工事のみですが、4ページ科目別内訳で動力設備を電気設備工事に、直接仮設・内装改修・塗装改修・とりこわしを建築工事に分類して共通費を算定してよろしいですか。	「公共建築工事積算基準等資料」の第３編第１章３－(2)に該当するので、全て建築工事で共通費を算定しています。
設計図 A-07 に「工事中は既存防火シャッターを閉鎖すること」とあるので、執務並行改修ではなく全館無人改修としてよろしいですか。	工事を行う場所と執務中の場所が区画されている場合でも、執務並行改修として扱っています。